

附表1:

2023年保障性安居工程新开工项目 11月份进度

序号	项目名称	项目地址	房源类别	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	年度开工计划情况				年度开工计划进展情况	
								计划开工年月	年度计划完成投资(万元)	年度计划开工套数	年度计划开工建筑面积(m ²)	已开工套数	已完成建筑面积(m ²)
1	立新小区9期	苏州路南、长安路东、杭州路北、立新河西	棚改安置房	南通江海港建设工程有限公司	中石洲际设计集团有限公司	南通中房建设工程集团有限公司	南通市建设监理有限责任公司	2023.05	19800	708	99500	708	99500
2	汇泽苑一期	海华路南、沪海路西		南通汇鑫房地产开发有限公司	苏州市民用建筑设计院有限责任公司	南通中房建设工程集团有限公司	南通中房工程建设监理有限公司	2021.11	40000	1300	206556.66	1300	206556.66
合计								59800	2008	306056.66	2008	306056.66	